



Wasser- und Bodenverband Heringsdorf

Der Vorstand

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

WBV Heringsdorf · Oberonstr. 1 · 23701 Eutin

Geschäftsführung:
Wasser- und Bodenverband
Ostholstein

An alle Anwohner und Gäste
in Süssau
23777 Heringsdorf

Auskunft erteilt: Jörg Sommerfeld
Telefon: 04521 70690-12
E-Mail: j.sommerfeld@wbv-oh.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen

Datum

12.400.5123

8.8.2025

Wiederherstellung des Deckwerks vor dem Regionaldeich Heringsdorf 3. Anliegerinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie heute erneut über den Baufortschritt informieren.

Baufortschritt

Die Arbeiten unserer Auftragnehmer schreiten gut voran und liegen im Zeitplan. Über weite Strecken wurde die Kopfpfahlreihe eingebracht und der landseitig dahinter liegende Rammgraben mit Natursteinen verfüllt. Er ist Teil der künftigen Überschlagsicherung und soll zusammen mit den neu verlegten Deckwerkssteinen die Wirkung hoher Wellen abmildern. Die Holzpfähle behalten die Metallabdeckung, die Beschädigungen beim Rammen und ein Aufplatzen verhindern sollen, dauerhaft. Um Verletzungen zu vermeiden, sollen die Pfähle, aber auch Rammgraben wie auch das Deckwerk künftig nicht betreten werden.

Los 1 (Süd)

Im südlichen Bereich laufen noch Arbeiten am Deckwerk. Außerdem wird aus dem überschüssigen Boden aus der Baustelle ein ca. 4.500 m² großer Dünenkörper erstellt, eingezäunt und mit Strandhafer bepflanzt, um einen Teil der Biotopbeeinträchtigungen auszugleichen. Die Düne soll zugleich Deich und Hinterland schützen und auch das Landschaftsbild bereichern. Sie darf künftig nicht betreten werden. Querungsmöglichkeiten werden geschaffen

Im Süden ist bereits ein Teil des Bauzaunes versetzt worden. Eine Freigabe des Deckwerks ist damit jedoch noch nicht verbunden.

Los 2 (Nord) – Sperrung des Strandzuges bei der Steilküste ab 25.8.2025

Im Los 2 sind die Bauarbeiten so umgestellt worden, dass der Strand vor der Steilküste jedenfalls in der Hauptferienzeit bis zum 24.8. möglich ist.



Ab 25.8.2025 beginnen die bisher ausgesparten Arbeiten zur Herstellung des Deckwerks in Steilküstennähe. Dann wird der bisherige Zugang bis voraussichtlich Ende September 2025 gesperrt und der Bauzaun nach Norden versetzt. In dieser Zeit bitten wir den Strandzugang über die Promenade in Höhe der DLRG-Station etwa 700 m südlich zu nutzen, den Sie landseitig vor dem Deichfuß bis zu der Lücke im Bauzaun bei der DLRG erreichen.

Die Sperrung ist nötig, damit das Deckwerk vor der Sturmflutsaison bis 30.9. fertiggestellt werden kann. Sie dient zudem dem geordneten Bauablauf und der Vermeidung von Unfällen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zustand der Wege/Zufahrten

Seit Baubeginn werden Fußgänger/innen und Radfahrer/innen im südlichen Bauabschnitt vor dem Deichfuß entlanggeführt. Hier haben sich in den letzten regenreichen Wochen mehrere große Pfützen/Wasserlachen gebildet, die die Passage sehr erschwert haben. Im Bereich des sich anschließenden Fahrweges, der auch als Bauzufahrt dient, sind Fahrschäden vorhanden, die während der Regenphase nicht wirksam behoben werden konnten.

Die Baufirmen werden heute die größeren Schadstellen vorläufig bearbeiten. Weitere Verbesserungen oder Wiederherstellungsarbeiten werden bedarfsgerecht bzw. zum Ende der Baumaßnahme vorgenommen.

Bauzaun

Die Baubereiche einschließlich der Zuwegungen und Flächen für die Baustelleneinrichtung sind überwiegend eingezäunt. Bei dem zwischen Bauzaun und dem Deichfuß freigehaltenen Geländestreifen handelt es sich nicht um eine öffentliche Verkehrsfläche. Dieser wurde vielmehr zur Lenkung von Fußgänger/innen und (schiebenden) Radfahrer/innen markiert. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Weg vor dem Bauzaun ist ausschließlich für die Anlieferung von Material für beide Baubereiche und hier insbesondere der Wasserbausteine, die im Deckwerk verarbeitet werden, vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

WBV Heringsdorf